

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: **сельское поселение Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.**

2. Название проекта инициативного бюджетирования: **«Обустройство двух контейнерных площадок ТКО в селе Учебное Прохладненского муниципального района КБР (возле школы по ул.Школьная, д.17 и возле дома по ул.Микрорайон 1, д.18/1)».**

3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: **с 17.07.2024 г. по 30.09.2025 г.**
Проект реализован своевременно.

4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

В соответствии с муниципальными контрактами № 01 и № 02 от 15.08.2025 года, заключёнными местной администрацией с.п.Учебное и ИП Кочиевым Аланом Вячеславовичем, выполнены работы по обустройство двух контейнерных площадок ТКО в селе Учебное Прохладненского муниципального района КБР (возле школы по ул.Школьная, д.17 и возле дома по ул.Микрорайон 1, д.18/1). В ходе исполнения контракта подрядчиком были выполнены следующие работы:

- планировка площадей ручным способом,
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня,
- устройство бетонной подготовки,
- установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание,
- установка обрешетки из стальных труб,
- облицовка стальным профилированным листом,
- огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021

(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),

Индивидуальный предприниматель Кочиев Алан Вячеславович, 360004, КБР, г.Нальчик, ул.2-Таманской дивизии, д.3

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

5. Сведения о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта	Объем средств республиканского бюджета, направленных на реализацию проекта	Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта	Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет	Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет	Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта
134 440, 00	0,00	123 684, 80	4 033, 20	6 722, 00	134 440, 00	нет

6. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования

Активную помощь при сборе средств на софинансирование проекта инициативного бюджетирования гражданами и юридическими лицами оказал инициатор проекта инициативного бюджетирования.

Информация о реализации проекта постоянно освещалась в СМИ: в районной газете «Прохладненские известия», на официальном сайте с.п.Учебное по адресу: <https://prohladnenskiy.kbr.ru/management/territorialnye-ispolnitelnye-organy/selskoe-poselenie-uchebnoe/> в разделе «Информация», на официальной странице местной администрации с.п.Учебное в социальной сети «В контакте» (ссылки страниц сайтов прилагаются): https://vk.com/wall-216449408_963, https://vk.com/wall-216449408_972.


7. К отчёту прилагаются фотоматериалы и скриншоты сайтов на 14 листах.



Инициатор (представитель инициативной группы)

Глава сельского поселения Учебное
Прохладненского муниципального района КБР

«24» сентября 2025 год

 /Н.П.Тараборин/

 /А.П.Бегма/

Местная администрация с.п.Учебное

ВКонтакте

Поиск



рекомендательные технологии



Местная администрация с.п.Учебное

Продвигать



В с.Учебное Прохладненского муниципального района в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Обустройство двух контейнерных площадок ТКО в селе Учебное Прохладненского муниципального района КБР" начаты работы по строительству двух площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов.



12 сен

Комментарии

События

Сайт из сообщества

Подтверждено через Госуслуги

361009, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с.Учебное, ул.Школьная 3

Подробная информация

Рассказать о товарах или услугах

Новая история

Подписан 1 друг



Наталья

Подписчики 45



Местная администрация с.п.Учебное

Спрос

vk вконтакте

Поиск




Закладки

Реклама

Помощь

Местная админис...



Мебель для хранения
lemapark.ru
В Лемана ПРО поможем создать удобную систему хранения в гардеробной. Проект бесплатно.



Для тех кто понимает!
vk.com
Собственная мастерская. Доставка по миру.



5 д назад



Местная администрация с.п.Учебное

Продвигать

...



Вот и подходит к завершению реализация проекта инициативного бюджетирования в селе Учебное Прохладненского муниципального района. Благодаря данному проекту стало возможным в селе обустроить две площадки сбора твёрдых коммунальных отходов на четыре контейнера каждая. Ещё чуть-чуть и администрация села совместно с инициатором проекта будут осуществлять приёмку готовых к эксплуатации площадок ТКО.



6 д назад

Сайт из сообщества

Подтверждено через Госуслуги

361009, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Учебное, ул. Школьная 3

Подробная информация

Рассказать о товарах или услугах

Новая история

Подписан 1 друг



Наталия

Подписчики 45



Александр



Наталия



Евгений



Оксана



Этапы строительства площадки:



- планировка площадей ручным способом, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня,



- установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание,



- устройство бетонной подготовки,



- установка обрешетки из стальных труб,



- облицовка стальным профилированным листом



- огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой









Работы по обустройству площадок для сбора ТКО завершены.